

Warszawa 20.03.2014

W związku z pismem z uwagami dotyczącymi błędów w projekcie wyjaśniam:

- 1) Drzwiczki z MDF u nie są montowane bezpośrednio do płyty gipsowo włóknowej, tylko do ramiaków z MDFu (informacja w opisie i na rzucie rys 4)
- 2) W związku z uwagą, że zawiasy do drzwiczek szklanych mogą nie zapewnić odpowiednio trwałego wykończenia ze względu na ciężar proponuję zmianę grubości szkła z 8mm na 6mm szkło hartowane.
- 3) W związku z uwagą dotyczącą awaryjności lokalizacji montażu zawiasów mocujących drzwi szklane do boków regałów należy wzmocnić dodatkowo konstrukcję regałów w miejscach montowania zawiasów np. klockami drewnianymi.
- 4) Uwagę dotyczącą tematu szuflad i prowadnic uważam za bezzasadną. Wystarczy aby wykonawca w trakcie prac dopilnował dokładności i kątów prostych.
- 5) W uzupełnieniu opisu prowadnic do szuflad – prowadnice do szuflad z pełnym wysuwem i cichym domykiem.

Architekt wnętrz
Elżbieta Łupińska-Stępniać

